



Poznámky

- Projekt dle požadavků doporučených pro přesný návrh všech uplatnění provedení sondy do jednotlivých skladeb včetně provedení biologického a vlnkového průzkumu bednění pod střechou č. 5 a 6.
- V rámci kompletních oprav doporučeno navrhnout zachytý systém pro bezpečný pohyb osob na střeše.
- V rámci kompletních oprav bude dočasné přemístění plynové odvzdušnění a klimatizační jednotka na střechu č. 4.
- před započetím prací nutno přizváti statika a zvážení přetížení střešních dalších vrstev hydroizolace.

Legenda značení

Hromosvod nový (nedávno měněn)