

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Sanatorium Jablunkov, a.s.**  
se sídlem: č.p. 442, 739 91 Jablunkov  
zastoupen: Ing. Jan Zawada – předseda představenstva  
Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva  
IČ: 278 35 545  
DIČ: CZ27835545

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice  
zastoupen: Ing. Markétou Formánkovou - jednatelkou  
ve věcech technických: Davidem Bartečkem tel.: 558 431 008  
e-mail: bdstav@bdstav.cz  
IČ: 26807947  
DIČ: CZ26807947  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
č. účtu: 1025024134/5500

(dále jen zhotovitel)

**V souladu s §222, odst.4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a to v následujících bodech:**

## 4. Doba a místo plnění

- 4.3 Na základě níže uvedených víceprací se prodlužuje termín předání o 30 dnů tj. na celkem 180 dnů od protokolárního předání staveniště.

## 5. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena díla bez DPH	9.501.577,28 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>10.240.341,63 Kč</b>

**Rozpis změn:**

<b>Původní cena dle SoD ze dne 2. 2. 2017</b>	<b>9 501 577,28</b>
VCP - Sanace patek	39 105,50
VCP - Výkopy a bourání	82 892,31
VCP - Přesuny suti	270 410,41
VCP - Bourání přizdívky	54 369,88
VCP – doplnění ZTI	47 037,66
VCP - Plošná sanace	101 888,00
VCP - Požární dveře	6 425,00
VCP - Energo kanál	38 400,00
VCP - Hydroizolace	270 354,72
VCP - Chladicí okruh	57 827,42
<b>VCP z rozpočtů celkem</b>	<b>968 710,90</b>
MPC – KZS sokl	-115 143,75
MPC - SDK, omítky	-114 802,80
<b>MPC z rozpočtů celkem</b>	<b>-229 946,55</b>
<b>Nová cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>10 240 341,63</b>

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve čtyřech stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jablunkově dne 19.6.2017

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Ing. Jan Zawada – předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
David Barteček – na základě plné moci

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva