

DODATEK č. 1
k SoD č. 11-706-19 ze dne 19. 8. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Sanatorium Jablunkov a.s.** IČ: **27835545**
č.p. 442
739 91 Jablunkov
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČ: **28618891**
Frýdecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II**

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle **III. Předmět smlouvy** se v bodě 1. mění rozsah předmětu plnění díla z těchto důvodů:

Při realizaci SO102 Štěrbínová nádrž byly zjištěny nepředpokládané práce v délce 31 kalendářních dnů, a to z důvodu výměny ocelové konstrukce a betonové výplně vnitřních přepážek. Cenový dopad řeší ZL č. 1 vč. rekapitulační tabulky změnových rozpočtů a dílčích rozpočtů. S ohledem na tuto skutečnost se Zhotovitel dostal v rámci provádění díla do období nevhodných klimatických podmínek, ve kterých není možno dodržet technologický postup daný výrobcem pro provádění sanace betonové konstrukce chlorační zdrže, a proto se smluvní strany dohodly, že tyto práce ve výši 921 963,39 Kč bez DPH budou provedeny na základě výzvy Objednatele s ohledem na vhodné klimatické podmínky ve lhůtě do 60 kalendářních dnů.

Odsouhlasené vícepráce jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlaseným změnovým listem, zápisem z KD a položkovými rozpočty zhotovitele včetně rekapitulace.

2. V oddíle **V. Cena díla** se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a to takto:

cena díla dle SoD bez DPH	11 296 978,85 Kč
dodatek č. 1 - cena víceprací bez DPH	921 963,39 Kč
cena díla celkem vč. D1 bez DPH	12 218 942,24 Kč
DPH 21 % celkem	2 565 977,87 Kč
cena díla celkem vč. D1 vč. DPH	14 784 920,11 Kč

3. V oddíle **VI. Termín plnění** se znění bodu 2. nahrazuje v plném rozsahu takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujících termínů:

Předání dílčího plnění díla, vyjma objektu Chlorační zdrže, bude ke dni 15. 12. 2019.

Dokončení plnění a předání díla včetně Chlorační zdrže bude do 60 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele.

ml

4. V oddíle **XIV. Záruka za dílo** se doplňuje bod 7. v tomto znění:

„7. Na předané dílo dle dílčího plnění, bez Chlorační zdrže, plynou záruční lhůty dnem tohoto předání.“

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jablunkově dne: **10 -12- 2019**

V Třinci dne: **10.12.2019**

.....
Za objednatele
Ing. Jan Zawada
předseda představenstva

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BĚSKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N Ě C

.....
Za objednatele
Ing. Zuzana Mariňáková
místopředseda představenstva

Příloha: Změnový list č. 1, rekapitulační tabulka změnových rozpočtů a dílčí rozpočty

ZMĚNOVÝ LIST

11-706-19 Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov

Objednatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo rozpočtu:

1.01.-1.15

Název změnového listu:

Změnový list č.1

Popis změny:

Změna provedení hloubky hydrovrtů, záměna třídy betonu monolitické konstrukce aktivační nádrže (C30/C37), dodávka prostorového lešení pro šterbinovou nádrž, změna způsobu ukončení koruny stěny aktivační nádrže, úprava provizorní části aktivační nádrže jako provizorní dosazovací nádrž, změna řešení přechodů, u spojovacího potrubí, dodatečné zastřešení kalového pole, sanace měrného žlabu včetně repase zabradlí, oprava železobetonové konstrukce šterbinové nádrže, bourání betonového krytu stavajícího potrubí, zapojení HDS skříně, oprava izolace na jižní straně provozní budovy, dodávka nerezových konstrukcí pro monitorovací přístroje, elektroinstalace doplnění dle skutečnosti, dávkování chlóru.

Cena změnového listu:

921 963,39 Kč bez DPH

V Třinci

Zástupce zhotovitele:


Ladislav Búr
Připravář HSV 11

Bc. Petr Piprek
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Ing. Jan Zawada
Zast. objednatele

Ing. Boris Guziur
TDI

Dne	Podpis
10.12.19	
10.12.19	
11.12.2019	
10.12.19	

REKAPITULAČNÍ TABULKA ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ

11-706-19 Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov

Objednatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Poslední aktualizace: 10.12.19

Číslo listu	Číslo rozp.	Název	cena bez DPH	cena s DPH
1	1.01.	Změna provedení hloubky hydrovrtů	33 816,00 Kč	40 917,36 Kč
2	1.02.	Záměna třídy betonu monolitické kce aktivační nádrže (C30/37)	44 343,85 Kč	53 656,06 Kč
3	1.03.	Dodávka prostorového lešení pro šterbinovou nádrž	61 234,44 Kč	74 093,67 Kč
4	1.04.	Změna způsobu ukončení koruny stěny aktivační nádrže	0,00 Kč	0,00 Kč
5	1.05.	Úprava provizorní části aktivační nádrže jako provizorní dosazovací	7 058,69 Kč	8 541,01 Kč
6	1.06.	Změna řešení přechodů u spojovacího potrubí	40 077,61 Kč	48 493,91 Kč
7	1.07.	Dodatečné zastřešení kalového pole	43 042,96 Kč	52 081,98 Kč
8	1.08.	Sanace měrného žlabu včetně repase zabradlí	119 305,27 Kč	144 359,38 Kč
9	1.09.	Oprava ŽB konstrukce šterbinové nádrže	378 857,62 Kč	458 417,72 Kč
10	1.10.	Bourání betonového krytu stavajícího potrubí	46 354,23 Kč	56 088,62 Kč
11	1.11.	Zapojení HDS skříně	11 226,33 Kč	13 583,86 Kč
12	1.12.	Oprava hydroizolace na jižní straně provozní budovy	20 457,38 Kč	24 753,43 Kč
13	1.13.	Dodávka nerezových konstrukcí pro monitor. přístroje	11 125,00 Kč	13 461,25 Kč
14	1.14.	Elektroinstalace doplnění dle skutečnosti	99 596,01 Kč	120 511,17 Kč
15	1.15.	Dávkování chlóru	5 468,00 Kč	6 616,28 Kč
		Dodatek č.1	921 963,39 Kč	1 115 575,70 Kč

Celková změna stavby: **921 963,39 Kč** **1 115 575,70 Kč**
 Cena dle smlouvy o dílo **11 296 979,00 Kč** **13 669 344,41 Kč**
 Cena dle smlouvy o dílo po přičtení změn **12 218 942,39 Kč** **14 784 920,11 Kč**