

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: TRI-SOD-16-2016

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105917

24.1.17
FC
N

**I.
Smluvní strany****1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
 zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
 ve věcech tech.
 oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
 IČ: 00534242
 DIČ: CZ00534242
 Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
 Číslo účtu: 29034-781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
 (dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: OHL ŽS, a.s. – společník - správce

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
 zastoupena: Ing. Romanem Veisem, obchodním náměstkem závodu
 Železnice
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796
 Bankovní spojení: KB Brno-město
 Číslo účtu: 7507-621/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Roman Dostálek, ředitel divize Technologie

Obchodní firma: ČEZ Energetické služby, s.r.o. - společník

se sídlem: Výstavní 1144/103, 706 00 Ostrava - Vítkovice
 zastoupena: Ing. Radimem Kolářkem, místopředsedou rady jednatelů
 Ing. Jaroslavem Kvardou, členem rady jednatelů
 IČ: 278 04 721
 DIČ: CZ27804721
 Bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu: 35-6583800217/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Sdružené ve společnosti „ND Třinec“

Adresa pro doručování: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu níže uvedených nepředvídaných skutečností dohodly na změně lhůty pro plnění díla a termínu dokončení díla tímto Dodatkem č. 1.

V průběhu provádění stavby byly zjištěny následující skutečnosti:

- nutnost posílit stávající zemní síť spojenou s výměnou transformátorů
- nefunkční odpojovač ve vývodu na jeden z transformátorů
- rozšíření repase chladicí věže o výměnu atypické příruby pro napojení cirkulačního potrubí chladicí vody
- provizorní a definitivní izolace vodovodního potrubí, které bylo odkryto v kanále potrubí chladicí vody
- po odkrytí zemní jámy zjištěno, že není provedeno její rozebíratelné zastropení
- po odkrytí zemního kanálu naftového hospodářství zjištěno, že není provedeno jeho rozebíratelné zakrytí
- zesílení ocelové konstrukce pro zastropení jámy
- zapracování požadavků provozovatele do prováděcích projektů MaR a řízení DA.

2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na zrušení odst. č. 1. v článku IV. Doba a místo plnění a jeho nahrazení následujícím textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 121 dnů od podpisu smlouvy a nejpozději poslední den lhůty (tj. 24.1. 2017) dokončené dílo předat objednateli. Podrobnosti k předání díla jsou uvedeny v čl. XII této smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne



za objednatele

V Brně dne

16.12.2016

OHL ŽS, a.s.
Brněnská 933/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
č. 438 42 796, DIČ: CZ45342796

za zhotovitele

Ing. Roman Veis
Obchodní náměstek závodu Železnice
V plné moci OHL ŽS, a.s.