

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5.5.2017
/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř- ředitel
IČ: 48804525

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Radek Novobilský, tel. 556 771 044

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma UNIREKON s.r.o.

Se sídlem: 28.října 961/279, Hulváky, 709 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Mgr. Ivo Zeman, jednatel
IČ: 03256162

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vít Menšík, tel. 733 713 473

(dále jen „zhotovitel“)

II.


1. Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení opravy havarijního stavu střechy VS Nový Jičín (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo z důvodu nevhodných klimatických podmínek k přerušení/omezení stavební činnosti. Došlo k závažnému zatečení do objektu VS, práce a činnosti spojené s odstraněním škod z havárie si po zhotoviteli vyžádaly cca. 2 dny. Další termínová prodleva stavby vznikla při kompletačních pracích, pokládky finálních vrstev byly pozastavovány z důvodu tropických teplot ve 25.-26. týdnu, kdy nelze technologicky provádět pokládky modifikovaných povlakových krytin při teplotách nad 30°C. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu plnění o 4 pracovní dny.
3. **Doba a místo plnění** se vzhledem k výše uvedenému v čl. IV odst.1 smlouvy mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací ve lhůtě **do 10.7.2017** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5.5.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě

dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V Ostravě dne 27.6.2017



za zhotovitele
Ing. Mgr. Ivo Zeman, jednatel


UNIREKON
stavby a rekonstrukce
UNIREKON s.r.o.
28. října 961/279
700 00 Ostrava
IČO:03256162
DIČ:CZ03256162
GSM:733 713 474

V Ostravě dne 27.6.2017



za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř, ředitel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava